



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ กองแผนและวิชาการ โทรศัพท์ โทรสาร ๐๓๒-๒๐๐๗๗๕

ที่ มท ๕๕๔๒๐/๒๑ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

ตามบันทึก รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้ติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ทุกโครงการ เป็นรายเดือน และสรุปความสำเร็จของแผนปฏิบัติการเพื่อประเมินความสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร พร้อมทบทวนการจัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการทุกสิ้นปี นั้น

กองแผนและวิชาการ ๓ ขอเรียนว่าการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จะได้รับจัดสรรงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ฉบับทบทวน (เบื้องต้น) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๑๔.๐๓๖ ล้านบาท จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ และมีความก้าวหน้าโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสาร) ดังนี้

แผนงานที่ ๔-๑ ก่อสร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

๑. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เงินอุดหนุน ๑๐๐%) จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๑.๖๒๐ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน ๑ โครงการ

แผนงานที่ ๕-๔ วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ

๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (เงินอุดหนุน ๑๐๐%) จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๒๓.๐๙ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง แล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ

- รอทำสัญญา จำนวน ๑๓ โครงการ

- ยกเลิกโครงการจำนวน ๑ โครงการ

๒. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เงินอุดหนุน ๑๐๐%) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๘๖.๓๒๖ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง จำนวน ๑ โครงการ

- รอทำสัญญา จำนวน ๙ โครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสาณ เรืองขจร)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ทราบ

(นายฉนิต ธนเสนีวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

3 เม.ย. 2563

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่...31 มีนาคม 2563...)											ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		หมายเหตุ								
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำรายการ			หน่วยความในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน										งบทำรายการ											
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิกโครงการ	ดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอค่าสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ตลอดโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ		
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%	≥ 50%	≥ 80%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
2	ด้านการผลิตจำหน่าย	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ																												
		แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ																												
		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																												
		- เงินอุดหนุน 100 %																												
		1. กปภ. สาขาอุบลราชธานี	31,620																											
		ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ. สาขาอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี																												
		แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจำหน่าย																												
		๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค																												
		- เงินอุดหนุน 100 %																												
		กปภ. สาขาปราจีนบุรี																												
		1. - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านหนองหวายทุก ซอย 6 ตำบลกักน้ำใต้ ตำบลห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	2,520																											
		กปภ. สาขาประจวบคีรีขันธ์																												
		2. - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 3 ตำบลห้วยหิน ตำบลเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	1,233																											
		กปภ. สาขาปราจีนบุรี																												
		3. - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเขตแยกเขื่อน หน้าโรงงานแบริด ตำบลหนองตาเค็ม ตำบลปราจีนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	6,630																											
		กปภ. สาขาปราจีนบุรี																												
		4. - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำวังสะพานข้ามลำน้ำแยกเขื่อนหัวหมาก หนองหนองตาเค็ม ตำบลหินเหล็กไฟ ตำบลห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	4,900																											
		กปภ. สาขาปราจีนบุรี																												
		5. - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ ตำบลกักน้ำใต้ ตำบลห้วยหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	5,000																											
		กปภ. สาขาเพชรบุรี																												
		6. - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1,3 และ 12 ตำบลดอนยาว ตำบลเมือง จังหวัดเพชรบุรี	5,785																											
		กปภ. สาขาบ้านโป่ง																												
		7. - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 4 บ้านกึ่งกระจำ ตำบลหนองยาย ตำบลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	2,520																											
		กปภ. สาขาสุมพทรรวม																												
		8. - วางท่อส่งน้ำดิบจากน้ำบาดาลที่ 2 ถึงทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลบางนาแวง ตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรสงคราม	15,000																											
		กปภ. สาขาสุมพทรรวม																												
		9. - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนพหลโยธิน ถึงจาก หมู่บ้านสุราษฎร์ ถึง วัดพันธุวงศ์ ตำบลบ้านเกาะ ตำบลเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	4,104																											
		กปภ. สาขาสุมพทรรวม																												

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประสานภูมิภาคเขต 3

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่.....31 มีนาคม 2563...)											ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		หมายเหตุ											
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบหักการ			หน่วยความในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน								งบหักการ																
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาหรือใบประมูลระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาหรือใบประมูลระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ทดเกิน	ตลอดโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	ดำเนินการแล้วบางส่วน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)			
	10 - ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำดิบตามส่วนอื่น (บ้านใหม่) ที่บ้านใหม่ โค ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม (พล. 1) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง ตำบลบ้านเกาะ ตำบลสวนส้ม ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร	17,220																															
	11 - ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำดิบตามส่วนอื่น (บ้านใหม่) ที่บ้านใหม่ โค ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	4,320																															
	12 - ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำดิบตามส่วนอื่น (บ้านใหม่) ที่บ้านใหม่ โค ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	6,480																															
	13 - ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำดิบตามส่วนอื่น (บ้านใหม่) ที่บ้านใหม่ โค ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	40,000																															
	14 - ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำดิบตามส่วนอื่น (บ้านใหม่) ที่บ้านใหม่ โค ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	14,121																															
	15 - ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำดิบตามส่วนอื่น (บ้านใหม่) ที่บ้านใหม่ โค ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	22,600																															
	16 - ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำดิบตามส่วนอื่น (บ้านใหม่) ที่บ้านใหม่ โค ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	18,306																															
	17 - ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำดิบตามส่วนอื่น (บ้านใหม่) ที่บ้านใหม่ โค ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	1,776																															
	18 - ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำดิบตามส่วนอื่น (บ้านใหม่) ที่บ้านใหม่ โค ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	18,880																															
	19 - ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำดิบตามส่วนอื่น (บ้านใหม่) ที่บ้านใหม่ โค ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	37,646																															
	20 - แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																																
	21 - เงินอุดหนุน 100 %																																
	22 - ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำดิบตามส่วนอื่น (บ้านใหม่) ที่บ้านใหม่ โค ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	14,293																															
	23 - ดำเนินการขยายเขตจ่ายน้ำดิบตามส่วนอื่น (บ้านใหม่) ที่บ้านใหม่ โค ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร	3,573																															

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

การประชาสัมพันธ์ภาคเขต 3

แผนปฏิบัติการ ปี 2563									ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่.....31 มีนาคม 2563...)											หมายเหตุ										
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบบริหาร			หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบ	งบลงทุน										งบบริหาร											
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญาปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง		ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอค่าสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ			ยกเลิก	ระดมโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ	แล้วเสร็จ		
																< 50%	≥ 50%	≥ 80%											< 50%	≥ 50%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	3 - คำว่าพัฒนาศูนย์สุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาธารณสุข	2.722													✓															
	4 - คำว่าพัฒนาศูนย์สุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาธารณสุข	0.433													✓															
	5 - คำว่าพัฒนาศูนย์สุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาธารณสุข	4.347													✓															
	6 - คำว่าพัฒนาศูนย์สุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลบ้านท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาธารณสุข	15.596													✓															
	7 - คำว่าพัฒนาศูนย์สุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6,9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาธารณสุข	0.733													✓															
	8 - คำว่าพัฒนาศูนย์สุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลบ้านท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาธารณสุข	30.725													✓															
	9 - คำว่าพัฒนาศูนย์สุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลบ้านท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาธารณสุข	5.280													✓															
	10 - คำว่าพัฒนาศูนย์สุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลบ้านท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มสาธารณสุข	8.624													✓															