



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ โทรศัพท์, โทรสาร ๐๓๒-๒๐๐๗๗๕

ที่ มท ๕๕๔๒๐/ ๒๒๐

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

ตามบันทึก รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) ที่ มท ๕๕๗๑๒-๓/๒๒๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แจ้งให้ติดตามความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ทุกโครงการ เป็นรายเดือน และสรุปความสำเร็จของแผนปฏิบัติการเพื่อประเมินความสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และประเมินประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์กร พร้อมทบทวนการจัดสรรทรัพยากรสำหรับดำเนินการทุกสิ้นปี นั้น

กองแผนและวิชาการ ขอเรียนว่าการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จะได้รับจัดสรรงบประมาณ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ ฉบับทบทวน (เบื้องต้น) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๑๔.๐๓๖ ล้านบาท จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๖ โครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติการ ๑๓ โครงการ ยกเลิก ๑ โครงการ และมีความก้าวหน้าโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสาร) ดังนี้

๑. แผนงานที่ ๔-๑ ก่อสร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ

๑.๑ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เงินอุดหนุน ๑๐๐%) จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๑.๖๒๐ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ

๒. แผนงานที่ ๕-๔ วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ

๒.๑ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (เงินอุดหนุน ๑๐๐%) จำนวนทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒๒๓.๐๙ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ

- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ

- ยกเลิกโครงการจำนวน ๑ โครงการ

๒.๒ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เงินอุดหนุน ๑๐๐%) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๘๖.๓๒๖ ล้านบาท

- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ

- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

๕

(นายสาม เรืองขจร)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

(นายธนิต ธนเสนีวัฒน์) 5 ต.ค. 2563

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
การประสานส่วนภูมิภาคเขต 3

แผนปฏิบัติการ ปี 2563										ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่.....30 กันยายน 2563...)																ผลลัพธ์ของโครงการ	หมายเหตุ					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ					งบลงทุน								งบทำการ									ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	1.เหตุผลที่ยกเลิก 2.โครงการทดแทน 3. เหตุผลที่ยังไม่ 4. เหตุผลที่ชะลอโครงการและแนวทางดำเนินการ 5.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 6.วันที่เสนอขอหรือได้รับอนุมัติ 7.อื่นๆ				
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง			ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	ระหว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
2	ด้านการผลิตจ่ายน้ำ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ • เงินอุดหนุน 100 % 1 กปภ.สาขาอุททอง - ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาอุททอง อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่าย 0 แผนงานบูรณาการพัฒนาน้ำพื้นที่ระดับภาค • เงินอุดหนุน 100 % กปภ.สาขาปราณบุรี 1 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านหนองพรานพุก ซอย 6 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 2 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาปราณบุรี 3 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยแยกเขื่อน หน้าโรงงานเนเชอรัล ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาปราณบุรี 4 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเริ่มสะพานต่างระดับแยกเข้าวัดห้วยมงคล-แยกหนองตะเภา ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาปราณบุรี 5 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาเพชรบุรี 6 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1,3 และ 12 ตำบลดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กปภ.สาขาม้านโป่ง 7 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ 4 บ้านบึงกระจับ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กปภ.สาขาสุมทรวงกรม 8 - วางท่อน้ำสถานีจ่ายน้ำบางคนที่ถึงทางหลวงหมายเลข 325 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กปภ.สาขาสุมทรวงกรม 9 - ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนพันธุวงศ์ เริ่มจาก หมู่บ้านสุขถาวร ถึงวัดพันธุวงศ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.สาขาสุมทรวงกรม	##### 																													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
การประสานภูมิภาคเขต 3

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน ในสังกัด ที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่.....30 กันยายน 2563...)																ผลลัพธ์ของ โครงการ	หมายเหตุ				
ประเด็น ยุทธศาสตร์	ศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ						งบลงทุน								งบทำการ													
		ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตามสัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง	ได้รับ จัดสรร	วงเงิน ตามสัญญา/ ปรับปรุง ระหว่างปี	เบิกจ่าย จริง				ยกเลิก	ชะลอ โครงการ	ยังไม่ เริ่ม ดำเนิน น	สำรวจ ออกแบบ	ประมาณ ราคา	หา ผู้รับ จ้าง	รอ ทำ สัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ชะลอ โครงการ	ยังไม่ เริ่ม ดำเนิน น	เสนอ ขอ ใช้ งบ ประ มาณ	ได้รับ งบประ มาณ แล้ว อยู่ ระหว่าง จัดซื้อ จัดจ้าง			หว่างดำเนินการ			แล้ว เสร็จ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	# - คำวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสวนส้ม (ร้านกล้วยเดียนายโต ถึงแยกไฟแดงวัดสวนส้ม (เฟส 1)) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง ตำบลอำเภอแพง ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.สาขาสมุทรสาคร	#####						7/4/63	3/10/63	กผว.																						
	# - คำวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนบ้านแพ้ว ขอยวัดวังชัยทวีมิล ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.สาขาสมุทรสาคร	4.320						4/5/63	30/9/63	กผว.																						
	# - คำวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนบ้านแพ้ว ขอยวัดหลักสอง ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.สาขาสมุทรสาคร	6.480						24/4/63	20/9/63	กผว.																						
	# - คำวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.สาขาสมุทรสาคร	#####						-	-	กผว.	✓																					
	# - คำวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหน้าวัดทอง ถนนเศรษฐกิจ ถึงถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.สาขาสมุทรสาคร	#####						16/5/63	11/11/63	กผว.								✓														
	# - คำวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำจากวัดกาหลง ถึง สุดเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางไทรต์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.สาขาสมุทรสาคร	#####						27/5/63	22/8/63	กผว.								✓														
	# - คำวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณวัดโพธิ์แจ้ง ถึง ถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.สาขาศรีประจันต์	#####						5/5/63	31/10/63	กผว.								✓														
	# - คำวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำชุมชนบ้านโคกหม้อ หมู่ 9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี กปภ.สาขาด่านช้าง	1.776						10/4/63	8/7/63	กผว.																						
	# - คำวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี กปภ.สาขาสุพรรณบุรี	#####						14/5/63	9/11/63	กผว.																						
	# - คำวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีผลิตน้ำวังยาง ถึง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กปภ.สาขาสมุทรสาคร	#####						4/6/63	29/1/64	กผว.								✓														
	Ø แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ • เงินอุดหนุน 100 % กปภ.สาขาสมุทรสาคร																															
1	- คำวางทอขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกคลองสีวา เลี้ยวคลองน้อยต่อเขตเทศบาลกระทุ่มแบน ตำบลลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.สาขาสมุทรสาคร	#####						5/5/63	31/10/63	กผว.									✓													

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

แผนปฏิบัติการ ปี 2563								ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน ในสังกัด ที่รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าโครงการ* (ข้อมูล ณ วันที่.....30 กันยายน 2563...)																	ผลลัพธ์ของ โครงการ	หมายเหตุ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบลงทุน			งบทำการ						งบลงทุน								งบทำการ													
		ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง	ได้รับจัดสรร	วงเงินตามสัญญา/ปรับปรุงระหว่างปี	เบิกจ่ายจริง				ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	สำรวจออกแบบ	ประมาณราคา	หาผู้รับจ้าง	รอทำสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง			แล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ	ชะลอโครงการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	เสนอขอใช้งบประมาณ	ได้รับงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	หว่างดำเนินการ			แล้วเสร็จ		
																		< 50%	≥ 50%	≥ 80%							< 50%				≥ 50%	≥ 80%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	เริ่มต้นสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)
	2 - คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายไยรัก (ถนนเศรษฐกิจ ถึง คลองแนวลิขิต) ตำบลคลองมะเดื่อและตำบลดอนไก่อดี อำเภอกะทู้มเบน จังหวัดสมุทรสาคร กปภ.สาขานางสะพาน	3.573						4/5/63	1/8/63	กพว.																						
	3 - คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลเขาล้าน อำเภอบ้านสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาราชบุรี	2.722						30/3/63	27/7/63	กพว.																						
	4 - คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กปภ.สาขาราชบุรี	0.433						2/4/63	30/6/63	กพว.																						
	5 - คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี-หมู่บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหินกอง อำเภอมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี กปภ.สาขาสมุทรสาคร	4.347						4/5/63	30/9/63	กพว.																						
	6 - คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนพินธุวษตั้งแต่ถนนเศรษฐกิจ ถึง วัดพินธุวษ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอมืองจังหวัดสมุทรสาคร กปภ.สาขาราชบุรี	#####						5/5/63	31/10/63	กพว.									✓													
	7 - คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 6,9 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กปภ.สาขาราชบุรี	0.733						7/4/63	5/7/63	กพว.																						
	8 - คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กปภ.สาขาท่ามะกา	#####						4/6/63	29/1/64	กพว.									✓													
	9 - คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กปภ.สาขาอุทอง	5.280						19/4/63	15/9/63	กพว.									✓													
	# - คำวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนมาลัยแมนถึงบริเวณ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภอดูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี	8.624						5/5/63	1/10/63	กพว.																						